

项目支出绩效自评情况表

2023年06月



项目名称	豫财债【2022】0031号延津县污水处理厂灾后恢复重建						
主管部门	延津县住房和城乡建设局	实施单位		延津县住房和城乡建设局			
项目资金 (万元)	年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	度资金总	0	2100	712.7	10	33.94 %	3.39
	财政拨款	0	2100	712.7	-	33.94 %	-
	专户管理	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-

资金管理情况	情况说明		分值 (20)	得分	问题和改进
	安排科学性	科学	5	5	
	拨付合规性	合规	5	5	
	使用规范性	规范	5	5	
	预算绩效管理情况	良好	5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	增加污水管网收集系统效能，提高污水处理厂处理效率的需要，满足城市发展的现实需要。	增加污水管网收集系统效能，提高污水处理厂处理效率的需要，满足城市发展的现实需要

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差	偏差
成本指标	经济成本指标	项目投资额	=2957万元	2957万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	污水管网长度	=245米	245米	10	10	0.00	
	质量指标	竣工验收	≥95%	96%	10	10	0.00	
	时效指标	建设按期	按期	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	运营期间	≥2000万元	2000万元	13	13	0.00	
	社会效益指标	运营期间	≥2000万元	2000万元	12	12	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务用户	≥90%	92%	5	5	0.00	
总分					100	93.39		