



项目支出绩效自评情况表

2023年06月

项目名称 主管部门	延津县卫生健康委员会		实施单位 延津县丰庄镇卫生院业务综合楼							
项目资金 (万元)	年初预算数	925.78	全年预算数	657	分值	10	执行率	71%	得分	7.1
	年度资金总额:	0	1000	657	—	—	65.70%	—	—	
	财政拨款	0	0	0	—	—	0.00%	—	—	
	财政专户管理资金	0	0	0	—	—	0.00%	—	—	
	单位资金	0	0	0	—	—	0.00%	—	—	
资金管理情况			情况说明		分值(20)	得分	存在问题及改进措施			
	安排科学性		严格按照资金管理方法分配资金		5	5				
	拨付合规性		严格按照相关规定拨付资金		5	5				
	使用规范性		照下达预算项目执行,未出现截留、挤占、挪		5	5				
预算绩效管理情况		各管理制度和预算支出范围使用,按照项目计		5	5					

年度总体目标	预期目标	业务综合楼综合楼项目共需资金925.78万元	实际完成情况	项目正在建设。
--------	------	------------------------	--------	---------

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	债券所需资金	925.78万元	657万元	10	7.1	-29%	项目正在建设。
产出指标	数量指标	工程包含项目	≥8种	8种	10	10	0.00	
	质量指标	资金使用率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金拨付及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高就医环境舒适度	明显	71%	25	17.75	-7.25%	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	98%	35	35	0.00	
总分					100	89.85		