

# 延津县先进制造业开发区管理委员会债券存续期公开说明



根据河南省财政厅《关于做好2025年地方政府债券存续期信息公开的通知》，现将我单位2023年-2024年发行的地方政府债券存续期相关信息公开如下：

## 一、一般债券存续期公开

（一）截至上年末一般债券资金余额、利率、期限、地区分布等情况

延津县2023年开发区市政基础设施建设项目：2023年发行一般债券1700万元，年利率2.3%，3年期，项目建设地址位于延津县产业集聚区。

（二）截至上年末一般债券资金使用情况

延津县2023年开发区市政基础设施建设项目：已使用资金0元。

（三）截至上年末一般债券项目建设进度、运营情况等

部分招投标项目正在施工，零星工程基本完工，准备组织验收。

## 二、专项债券存续期公开

（一）截至上年末专项债券资金余额、利率、期限、地区分布等情况



延津县先进制造业园区综合开发建设项目：2023年发行专项债券3500万元，年利率3.13%，30年期，项目建设地址位于延津县产业集聚区。

延津县先进制造业园区综合开发建设项目：2023年发行专项债券1900万元，年利率3%，30年期，项目建设地址位于延津县产业集聚区。

延津县先进制造业园区综合开发建设项目：2024年发行专项债券5000万元，年利率2.53%，10年期，项目建设地址位于延津县产业集聚区。

延津县地下综合管网建设项目：2024年发行专项债券5000万元，年利率2.37%，30年期，项目建设地址位于延津县产业集聚区。

## （二）截至上年末专项债券资金使用情况

专项债券已使用8500万元，其中，用于延津县先进制造业园区综合开发建设项目6510万元，用于延津县地下综合管网建设项目1990万元。

## （三）截止上年末专项债券对应项目建设进度、运营情况

延津县先进制造业园区综合开发建设项目。

### 1. 立项情况

2022年5月25日，延津县发展和改革委员会批复延津县先进制造业开发区管理委员会延津县先进制造业园区综合开发建设项目（延发改〔2022〕68号），项目总投资32750万元，资金来源为专项债券20000万元

或项目单位自筹。项目建设内容包括：项目占地面积201.564亩 建筑面积 10.44 万平方米：新建配套道路2条，总长2413米。

## 2.实施进度

本项目于2023年8月23日经公开招标确定施工单位由河南正延建设发展有限责任公司与中交第一航务工程局有限公司组成联合体中标，中标价暂定19940万元、中标费率为99.7%，施工合同约定工期240天。项目进展情况为：配套道路兴业路与和生路于2025年3月24日完成施工并验收。园区内餐厅宿舍楼已于2024年8月26日取得施工许可证，并在8月27日正式开工，目前主体结构已全面封顶，后续施工内部二次结构。

延津县地下综合管网建设项目。

## 1.立项情况

2023年5月12日，延津县发展和改革委员会批复延津县先进制造业开发区管理委员会延津县地下综合管网建设项目（延发改〔2023〕49号），项目总投资9957.99万元，资金来源为专项债券5000万元或项目单位自筹。项目建设内容包括：建设供水管网、排水管网及通信管线入地改造等，其中供水管网9490米，排水管网13100米，通信管线入地改造11700米，更换井盖500个，疏通管道130 千米。

## 2.实施进度

截至2024年12月底，根据中兴豫建设管理有限公司监理进度，延津县地下综合管网建设项目已完成工程量586.71万元，按照合同约定应付工程款512.25万元，实际支付100万元，应付未付工程款412.25万元。

延津县先进制造业开发区管理委员会

2025年5月21日

