



延津县先进制造业开发区管理委员会债券存续期公开说明

根据河南省财政厅《关于做好2026年地方政府债券存续期信息公开的通知》，现将我单位2024-2025年发行的地方政府债券存续期相关信息公开如下：

一、一般债券存续期公开

2024-2025年我单位未发行一般债券。

二、专项债券存续期公开

（一）截至上年末专项债券资金余额、利率、期限、地区分布等情况

延津县先进制造业园区综合开发建设项目：2024年发行专项债券5000万元，年利率2.75%，30年期，项目建设地址位于延津县产业集聚区。

延津县地下综合管网建设项目：2024年发行专项债券5000万元，年利率2.37%，30年期，项目建设地址位于延津县产业集聚区。

延津县冷链物流园建设项目：2025年发行专项债券1000万元，年利率2.42%，30年期，项目建设地址位于延津县产业集聚区。

延津县生物医药产业园建设项目：2025年发行专项债券6000万元，年利率2.04%，30年期，项目建设地址位于延津县产业集聚区。

（二）截至上年末专项债券资金使用情况





专项债券已使用12500万元，其中，用于延津县先进制造业园区综合开发建设项目4510万元，用于延津县地下综合管网建设项目1990万元，延津县生物医药产业园建设项目6000万元。

（三）截止上年末专项债券对应项目建设进度、运营情况

延津县先进制造业园区综合开发建设项目于2023年8月23日经公开招标确定施工单位由河南正延建设发展有限责任公司与中交第一航务工程局有限公司组成联合体中标，中标价暂定19940万元、中标费率为99.7%，施工合同约定工期240天。项目进展情况为：配套道路兴业路与和生路于2025年3月24日完成施工并验收。园区内餐厅宿舍楼已于2024年8月26日取得施工许可证，并在8月27日正式开工，目前主体结构已全面封顶，后续施工内部二次结构。

延津县地下综合管网建设项目于2023年8月31日经公开招标确定中标单位为河南正延建设发展有限责任公司及中北工程设计咨询有限公司组成联合体中标，中标价暂定8424.34万元、中标费率为99.19%，施工合同约定工期360天。项目进展情况为：施工单位于2024年3月8日完成纬一路段地下污水管网施工。2025年5月完成开发区范围内重点路段普查清淤检测工作，其中，雨水管道完成71.75km，污水管道完成18.88km，修复管道完成2.1km。目前新建污水管道工程中管道安装完成20.89km，调节池站点完成附属用房，调节池和设备安装。延津县地下综合管网建设



项目纬七路和经十六路修复工程已完成纬七路绿化和路沿石铺设，正在施工路面铣刨和铺设沥青。

延津县冷链物流园建设项目于2023年8月31日通过公开招标方式确定施工及设计单位，中标单位是中交第一航务工程局有限公司、河南正延建设发展有限责任公司及机械工业第六设计研究院有限公司组成联合体中标，中标价暂定14883.5万元、中标费率为99.89%，施工合同约定工期730天。项目进展情况：项目所需土地尚未报批完成，因此无法开展施工建设。目前该项目所需土地测绘工作已完成，自然资源局正在开展土地报批手续。为保证后期运营顺利衔接，目前已对接冷链运营合作伙伴，并同时对接对开发区食品园区的冷库需求进行前期调研。

延津县生物医药产业园建设项目于2023年8月30日通过公开招标方式确定施工及设计单位，中标单位是中交第一航务工程局有限公司、河南正延建设发展有限责任公司及中北工程设计咨询有限公司组成联合体中标，中标价暂定22970.1万元、中标费率为99.87%，施工合同约定工期730天。项目进展情况：三条配套道路（园区南环路、经十四路、经十六路）土地报批手续正在办理，其中经十六路和南环路5月上旬已完成报批批复，经十六路局部雨水管道铺设完成，检查井砌筑完毕、南环路东段路基回填完成。

延津县先进制造业开发区管理委员会

2026年5月19日

